



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJO
SETOR DE ENGENHARIA



Flávio Alves Carvalho Lima
Engenheiro Fiscal
CREA MA 111349417

BOLETIM DA 1ª MEDIÇÃO - DATA: 22 DE JULHO DE 2024

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 10 UNIDADES RESIDENCIAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJO - MA
MUNICÍPIO: SÃO FRANCISCO DO BREJO - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL			QUANTIDADES			VALORES		
		UND	QUANT	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO ATUAL	ACUM. ATUAL	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO ATUAL	ACUM.
1.0	SERVIÇOS INICIAIS									
1.1	Placa indicativa da obra	m2	6,00	R\$ 351,05	0,00	0,54	0,54	R\$ -	R\$ 189,57	R\$ 189,57
1.2	Administração local de obra	H	12,00	R\$ 12.125,98	0,00	3,08	3,08	R\$ -	R\$ 13.096,06	R\$ 13.096,06
2.0	EDIFICAÇÕES									
2.1	Construção de uma unidade residencial padrão popular, conforme projeto apresentado	und	10,00	R\$ 93.103,78	0,00	0,30	0,30	R\$ -	R\$ 83.793,40	R\$ 83.793,40
VALOR TOTAL				R\$ 1.078.655,86				R\$ -	R\$ 97.079,03	R\$ 97.079,03
										R\$ 981.576,83

QUADRO RESUMO	
VALOR DO CONTRATO:	R\$ 1.078.655,86
VALOR MEDIÇÃO ATUAL:	R\$ 97.079,03
SALDO DO CONTRATO:	R\$ 981.576,83
% MEDIÇÃO ATUAL:	9,00%
% MEDIÇÃO ACUMULADA:	9,00%

FLAVIO OLIVEIRA Assinado de forma digital
por FLAVIO OLIVEIRA
SILVA:877102853 SILVA:87710285368
Dados: 2024.07.22 12:21:36
68 -03'00'

ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA
CONTRATADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJO

Flávio Alves Carvalho Lima
Engenheiro Fiscal
CREA MA 111349417

ENGENHEIRO FISCAL
FLÁVIO ALVES CARVALHO LIMA
CREA MA 111349417

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONCORRÊNCIA: Nº 02/2024

**OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) CASAS HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO – MA**







Flávio Alves Carvalho Lima
Engenheiro Civil
Reg. Nacional 1113494417

São Francisco do Brejão – MA, 22 de Julho de 2024.