



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA



Flávio Alves Carneiro Lima
Engenheiro Fiscal
CREA MA 111365417

BOLETIM DA 2ª MEDIÇÃO - DATA: 08 DE AGOSTO DE 2024														
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 10 UNIDADES RESIDENCIAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA														
MUNICÍPIO: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA														
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	CONTRATUAL			QUANTIDADES			VALORES					
			QUANT	PREÇO UNITÁRIO COM IPI	PREÇO TOTAL	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO ATUAL	ACUM. ATUAL	SALDO CONTRATUAL	ACUM.	SALDO CONTRATUAL			
QUADRO RESUMO														
													R\$	3.078.655,86
													R\$	97.079,03
													R\$	884.387,80
														9,00%
														% MEDIÇÃO ACUMULADA:
														18,00%
L0	SERVIÇOS INICIAIS					R\$ 147.618,08								
1.1	Placa indicativa da obra	m2	6,00	R\$ 351,95	R\$ 2.106,30	0,54	6,54	2,08	3,02				R\$	379,13
1.2	Administração local de obra	H	12,00	R\$ 12.125,98	R\$ 145.511,78	1,06	13,06	2,16	9,94				R\$	26.192,17
2.0	EDIFICAÇÕES					R\$ 931.037,77								
2.1	Construção de uma unidade residencial padrão popular, conforme projeto apresentado	med	10,00	R\$ 93.103,78	R\$ 931.037,77	0,90	0,90	1,80	0,20				R\$	107.596,96
VALOR TOTAL				R\$	1.078.655,86								R\$	97.079,03
													R\$	194.756,06
													R\$	884.387,80

FLAVIO OLIVEIRA Assinado de forma digital
por FLAVIO OLIVEIRA
SILVA:87710285 SILVA:87710285368
Dados: 2024.08.09
16:36:57 -03'00'

ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA
CONTRATADA

PRINCÍPIA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

Flávio Alves Carneiro Lima
Engenheiro Fiscal
CREA MA 111365417

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO


CONCORRÊNCIA: Nº 02/2024

**OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) CASAS HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO – MA**








Flavio Alves Carvalho Lima
Engenheiro Civil
Reg. Nacional 1113494417

São Francisco do Brejão – MA, 08 de Agosto de 2024.